



## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 01/21-01-2015  
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του  
 Δήμου Ζίτσας.

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**  
**ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ**  
 Έδρα: Ελεούσα  
 Αρ. Αποφ.: 05/2015

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης  
 εργασιών του έργου «Επέκταση εσωτερικού  
 δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Ελεούσας Δήμου  
 Ζίτσας», το οποίο εκτελεί η « ΔΟΚΟΣ ΑΤΕΒΕ»

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3<sup>α</sup>, σήμερα στις 21 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18.30 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ.686/16-01-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στον αναπληρωτή Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων της Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος (λόγω παραίτησης της Προέδρου) και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης και οι είκοσι επτά (27), δηλαδή:

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- |                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Λιάκος Παναγιώτης     | 14. Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα |
| 2. Σταλίκας Γεώργιος     | 15. Παπαγιαννόπουλος Χρήστος      |
| 3. Βότσικας Αλκιβιάδης   | 16. Γκουγιάννος Ευάγγελος         |
| 4. Σφήκας Νικόλαος       | 17. Γαρδίκος Βασίλειος            |
| 5. Γεωργούλη Γιαννούλα   | 18. Γκαραλέας Δημήτριος           |
| 6. Ράρρας Φώτιος         | 19. Τσακανίκας Δημήτριος          |
| 7. Καρατασίτσας Ανέστης  | 20. Λεοντίου Κων/νος              |
| 8. Μαλισσόβας Παναγιώτης | 21. Χανδόλιας Απόστολος           |
| 9. Γρίβας Περικλής       | 22. Καλογήρου Ιωάννα              |
| 10. Μάστακας Θωμάς       | 23. Βούζας Χρυσόστομος            |
| 11. Μιχάλης Στέφανος     | 24. Στέφος Θεόδωρος               |
| 12. Μπότσιου Δημήτρα     | 25. Καλόγηρος Δημήτριος           |
| 13. Λάμπρου Δημήτριος    | 26. Μανούσης Σωτήριος             |
|                          | 27. Ματσάγκας Εμμανουήλ           |

### Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

### Επί του 5<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Στο συγκεκριμένο θέμα συμμετείχε με δικαίωμα ψήφου ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ελεούσας κ. Αθανασίου Δημήτριος.

Ο Πρόεδρος αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, έδωσε τον λόγο στην προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου κα Σιαμπήρη Δέσποινα, η οποία αναφέρθηκε στα κυριότερα σημεία της έγγραφης εισήγησης, που είχε δοθεί έγκαιρα στους Δημοτικούς Συμβούλους, κατατέθηκε προκειμένου να εγγραφεί στα πρακτικά και έχει ως εξής:

«Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, έχει σταλεί στο Δήμο το αριθ. 24020-12/12/2014 έγγραφο, με θέμα την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Ελεούσας Δήμου Ζίτσας», το οποίο εκτελεί η εταιρεία «ΔΟΚΟΣ ΑΤΕΒΕ».

Το αντικείμενο του παρόντος έργου αφορά την εκτέλεση των εργασιών της επέκτασης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στη Δ.Κ. Ελεούσας.

Η χρηματοδότηση του έργου, το οποίο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 98,5%, προέρχεται από το ΕΣΠΑ.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του, ανέρχονταν στο ποσό των 1.900.000,00 €, ενώ ο συμβατικός στο ποσό των 1.672.000,00 €.

Η έναρξη εργασιών του, έγινε την 14/01/2013 και ως ημερομηνία περαίωσης είχε οριστεί η 13/07/2014.

Με το ίδιο έγγραφο, η παραπάνω διεύθυνση του Δήμου εισηγήθηκε την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, μέχρι 31/03/2015, αναφέροντας ότι ο επιπλέον χρόνος εκτέλεσης των εργασιών που ζητείται, οφείλεται στην ολοκλήρωση των νέων εργασιών που συμπεριλαμβάνονται στον 1ο ΑΠΕ και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου (ημερομηνία έγκρισης ΑΠΕ 20-11-2014), καθότι ο χρόνος μέχρι τη περαίωση του έργου (31/12/2014) δεν επαρκεί, στην ολοκλήρωση των δοκιμών του δικτύου και τη σύνταξη 2ου τακτοποιητικού ΑΠΕ σύμφωνα με τις τελικές επιμετρήσεις και το κλείσιμο του φακέλου του έργου.

Προτείνεται η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31/03/2015, με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και την σύμφωνη γνώμη και θετική ψήφο του Προέδρου της Δ.Κ. Ελεούσας

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

— Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Ελεούσας Δήμου Ζίτσας», το οποίο εκτελεί η εταιρεία «ΔΟΚΟΣ ΑΤΕΒΕ», μέχρι 31/03/2015, με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

**Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 05/2015.**

**Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
Τ.Υ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.  
Τ.Υ.

ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα  
Μ.Ε.Δ

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Υπηρεσιακός Γραμματέας  
Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ