



## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 11/09-08-2012  
 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας.

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**  
**ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ**

Έδρα: Ελεούσα

Αρ.Αποφ.: 346/2012

Έγκριση 3<sup>ης</sup> παράτασης του έργου: «  
 Εσωτερική οδοποιία Δήμου Μολοσσών ( Β΄  
 Φάση )» του οποίου ανάδοχος είναι η « Ν.  
 Μπαδήμας και ΣΙΑ Ο.Ε. ».

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3<sup>α</sup>, σήμερα στις 9 του μήνα Αυγούστου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18.00΄ συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 20977/03-08-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής αποφάσεως.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι πέντε (25 ), δηλαδή:

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- |                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης         | 15. Βλέτσας Αθανάσιος   |
| 2. Χανδόλιας Απόστολος       | 16. Μπούτσικος Νικόλαος |
| 3. Μπαλτά Σταυρούλα          | 17. Δήμος Δημήτριος     |
| 4. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος | 18. Κολιός Παναγιώτης   |
| 5. Μάντζιος Σπυρίδωνας       | 19. Σταλίκας Γεώργιος   |
| 6. Μαρκούλας Αθανάσιος       | 20. Κούργιας Φώτιος     |
| 7. Κολιούσης Ευάγγελος       | 21. Βούζας Χρυσόστομος  |
| 8. Γαρδίκος Βασίλειος        | 22. Καραμπίνας Κων/νος  |
| 9. Πάϊκας Σπυρίδων           | 23. Παππάς Μάνθος       |
| 10. Ράρρας Φώτιος            | 24. Τζίμας Δημήτριος    |
| 11. Γκαραλέας Δημήτριος      | 25. Αγόρος Κων/νος      |
| 12. Στουγιάννος Νικόλαος     |                         |
| 13. Παπαγγέλης Σπυρίδων      |                         |
| 14. Παπαδημητρίου Γεώργιος   |                         |

### ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

1. Σιώζιος Κωνσταντίνος
  2. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή
- οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

### Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
- Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του πρώην Δήμου Πασσαρώνος.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βούζας Χρυσόστομος αποχώρησε από τη συνεδρίαση ύστερα από την ψήφιση του 52ου θέματος, το οποίο προτάθηκε και συζητήθηκε πριν από το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

### **Επί του 23<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης:**

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γαρδίο Βασίλειο, ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε:

Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας με το αριθ. 20472/25-07-2012 έγγραφό της, διαβιβάστηκε στο Δήμο η από 23-07-2012 αίτηση της αναδόχου « Ν. Μπαδήμας και ΣΙΑ Ο.Ε.» του έργου: «Εσωτερική οδοποιία Δήμου Μολοσσών (Β΄ Φάση)», η οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου μέχρι 30-11-2012.

Με το ίδιο έγγραφο, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας εισηγήθηκε την παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου, μέχρι 30-11-2012, καθώς η καθυστέρηση της εκτέλεσης των προβλεπόμενων εργασιών οφείλεται στους εξής λόγους:

1. Τους καλοκαιρινούς μήνες καθυστέρησε η ολοκλήρωση εκτέλεσης εργασιών και κυρίως των τσιμεντοστρώσεων τμημάτων οδών, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών .
2. Σε κεντρική οδό στην Τ.Κ. Ζαλόγγου, που επρόκειτο να εκτελεστούν εργασίες, υπάρχει τοίχος ιδιοκτησίας που έχει καταρρεύσει και δεν έχει αποκατασταθεί ακόμα.

Μέχρι σήμερα έχουν δοθεί άλλες δύο παρατάσεις και συγκεκριμένα η πρώτη έως 30-04-2012, και η δεύτερη έως 30-07-2012.

Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνεται η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 30/11/2012, με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση 3<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: « Εσωτερική οδοποιία Δήμου Μολοσσών ( Β΄ Φάση ) » που εκτελεί η ανάδοχος « Ν. Μπαδήμας και ΣΙΑ Ο.Ε » μέχρι 30-11-2012, με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

**Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 346/2012**

**Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Τ.Υ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Τ.Υ.**

**ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

**ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ**

Ακριβές Απόσπασμα  
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Υπηρεσιακός Γραμματέας  
Δημοτικού Συμβουλίου