



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ**  
**ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ**  
 Έδρα: Ελεούσα  
 Αρ.Αποφ.: 132 /2011

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό Αρ. 08/24-03-2011  
 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας.

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ**

« Παράταση προθεσμίας για την σύνταξη μελέτης : « Συντήρηση πολιτιστικού κέντρου Τ.Δ Βερενίκης » Δημοτικής Ενότητας Μολοσσών.

Στην Τοπική Κοινότητα Μεταμόρφωσης της Δημοτικής Ενότητας Εκάλης του Δήμου Ζίτσας και στην ισόγεια αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος (αίθουσα Πνευματικού Κέντρου) σήμερα στις 24 του μήνα Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.00΄ συνήλθε (σε εκτέλεση της υπ' αριθ. 14/2011 Απόφασης Δ.Σ.) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. 4515/18-03-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων των οποίων θέματα που αφορούν ειδικά τις Κοινότητές τους συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους λοιπούς Προέδρους & Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ζίτσας και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες και οι είκοσι επτά (27), δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.**

- |                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης, Π.Δ.Σ.    | 15. Παπαγγέλης Σπυρίδων     |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος         | 16. Παπαδημητρίου Γεώργιος  |
| 3. Χανδόλιας Απόστολος          | 17. Βλέτσας Αθανάσιος       |
| 4. Μπαλτά Σταυρούλα             | 18. Μπούτσικος Νικόλαος     |
| 5. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος    | 19. Δήμος Δημήτριος         |
| 6. Μάντζιος Σπυρίδωνας          | 20. Κολιός Παναγιώτης       |
| 7. Μαρκούλας Αθανάσιος          | 21. Σταλίκας Γεώργιος       |
| 8. Κολιούσης Ευάγγελος          | 22. Κούργιας Φώτιος         |
| 9. Γαρδίκος Βασίλειος           | 23. Βούζας Χρυσόστομος      |
| 10. Πάικας Σπυρίδων             | 24. Καραμπίνας Κωνσταντίνος |
| 11. Ράρρας Φώτιος               | 25. Παππάς Μάνθος           |
| 12. Γκαραλέας Δημήτριος         | 26. Τζίμας Δημήτριος        |
| 13. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή | 27. Αγόρος Κωνσταντίνος     |
| 14. Στουγιάννος Νικόλαος        |                             |

**Στη συνεδρίαση παρέστησαν:**

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου
- Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων και πλήθος συνδημοτών.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 7<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, στο οποίο συμμετείχε με δικαίωμα ψήφου ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βερενίκης κ.

Ντούγιας Πέτρος, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Βασίλειο Γαρδίκο ο οποίος είπε:

Από το τμήμα ΤΥΔΚ του Δήμου Ιωαννιτών με το αριθμ. 9331/11-3-2011 έγγραφό του, διαβιβάστηκε στο Δήμο μας η από 01-03-2011 αίτηση του κ. Αθανασίου Ευθυμίου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ο οποίος ως εκπρόσωπος της σύμπραξης γραφείων μελετών:

1. «Κωνσταντινίδης Αβραάμ»
2. «Καλλιρόη Σκλιοπίδου»
3. «Κάτσεινιος Γεώργιος»

αναδόχων της μελέτης «Συντήρηση πολιτιστικού κέντρου Τ.Δ. Βερενίκης» Δημοτικής Ενότητας Μολοσσών, ζητά την παράταση για την εκπόνηση της παραπάνω μελέτης σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ήτοι μέχρι 1-6-2011.

Η παραπάνω υπηρεσία έχοντας υπόψη την παραπάνω αίτηση, το Ν. 3316/2005 άρθρο 27, το γεγονός ότι η ημερομηνία έναρξης σύνταξης της μελέτης είναι η 27/09/2010 και κατά συνέπεια η ημερομηνία περαίωσης του έργου η 24/02/2011 και ότι δεν έχει δοθεί καμία παράταση προθεσμίας, καθώς και το γεγονός ότι η συγκεκριμένη μελέτη περιλαμβάνει (Αρχιτεκτονικά, Στατικά, Τοπογραφικά, Η/Μ Σχέδια και Τεύχη Δημοπράτησης) για την συντήρηση του Πολιτιστικού Κέντρου στην Τ.Κ. Βερενίκης, εισηγήθηκε την παράταση για την εκπόνηση της παραπάνω μελέτης μέχρι 1-6-2011, επειδή η καθυστέρηση της προόδου σύνταξης της μελέτης οφείλεται κυρίως στον παρακάτω λόγο:

Τροποποιήσεις στην Αρχιτεκτονική και Η/Μ Μελέτη σύμφωνα με πρόσφατες οδηγίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (στις 30/10/2010), που απαιτεί τη σύνταξη Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης του Κτιρίου (ΚΕΝΑΚ)

Ύστερα από τα παραπάνω προτείνεται η χορήγηση παράτασης για την εκπόνηση της παραπάνω μελέτης μέχρι 1-6-2011.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις σχετικές τοποθετήσεις

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Με την θετική ψήφο του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Βερενίκης κ. Ντούγια Πέτρος, εγκρίνει την παράταση προθεσμίας για την εκπόνηση μελέτης του έργου : « Συντήρηση πολιτιστικού κέντρου Τ.Δ Βερενίκης » Δημοτικής Ενότητας Μολοσσών, μέχρι 1-6-2011.

**Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 132/2011**

**Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Τ.Υ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ**

**Τ.Υ.**

**ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

Ακριβές Απόσπασμα  
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Υπηρεσιακός Γραμματέας  
Δημοτικού Συμβουλίου