



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
 Έδρα: Ελεούσα
 Αρ.Αποφ.: 136 /2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 08/24-03-2011
 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : « Εσωτερική οδοποιία Τ.Δ Καλοχωρίου » του οποίου ανάδοχος είναι η Ε.Δ.Ε κ. Πλούμπη Παρασκευή .

Στην Τοπική Κοινότητα Μεταμόρφωσης της Δημοτικής Ενότητας Εκάλης του Δήμου Ζίτσας και στην ισόγεια αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος (αίθουσα Πνευματικού Κέντρου) σήμερα στις 24 του μήνα Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.00΄ συνήλθε (σε εκτέλεση της υπ' αριθ. 14/2011 Απόφασης Δ.Σ.) το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ. 4515/18-03-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων των οποίων θέματα που αφορούν ειδικά τις Κοινότητές τους συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους λοιπούς Προέδρους & Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Ζίτσας και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες και οι είκοσι επτά (27), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ.

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης, Π.Δ.Σ. | 15. Παπαγγέλης Σπυρίδων |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος | 16. Παπαδημητρίου Γεώργιος |
| 3. Χανδόλιας Απόστολος | 17. Βλέτσας Αθανάσιος |
| 4. Μπαλτά Σταυρούλα | 18. Μπούτσικος Νικόλαος |
| 5. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος | 19. Δήμος Δημήτριος |
| 6. Μάντζιος Σπυρίδωνας | 20. Κολιός Παναγιώτης |
| 7. Μαρκούλας Αθανάσιος | 21. Σταλίκας Γεώργιος |
| 8. Κολιούσης Ευάγγελος | 22. Κούργιας Φώτιος |
| 9. Γαρδίκος Βασίλειος | 23. Βούζας Χρυσόστομος |
| 10. Πάικας Σπυρίδων | 24. Καραμπίνας Κωνσταντίνος |
| 11. Ράρρας Φώτιος | 25. Παππάς Μάνθος |
| 12. Γκαραλέας Δημήτριος | 26. Τζίμας Δημήτριος |
| 13. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή | 27. Αγόρος Κωνσταντίνος |
| 14. Στουγιάννος Νικόλαος | |

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου
- Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων και πλήθος συνδημοτών.
- Ο Πρόεδρος του Τ.Σ. Νέων του πρώην Δήμου Εκάλης κ. Βασίλειος Τάτσης.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γαρδίκο Βασίλειο ο οποίος εισηγούμενος το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, στο οποίο συμμετείχε με

δικαίωμα ψήφου η Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Καλοχωρίου κα. Μπαλάφα Αικατερίνη, είπε:

Από το τμήμα ΤΥΔΚ του Δήμου Ιωαννιτών με το αριθμ 10213/15-03-2011 έγγραφό του, διαβιβάστηκε στο Δήμο η από 9-3-2011 αίτηση της κας Πλούμπη Παρασκευής Ε.Δ.Ε. , αναδόχου του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Δ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ» με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης του παραπάνω έργου, μέχρι 30-09-2011.

Η παραπάνω υπηρεσία έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η ημερομηνία περαίωσης του έργου, είναι η 14/03/2011 και δεν έχει δοθεί άλλη παράταση, ότι το συγκεκριμένο έργο αφορά την διάνοιξη υφιστάμενων οδών με την κατασκευή τοιχοποιίας από λιθοδομή στα υπό διάνοιξη τμήματα και στην ασφαλτόστρωση κοινοτικού δρόμου και ότι μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί χωματουργικές εργασίες και τεχνικά έργα σε ποσοστό 58% ενώ δεν έχουν εκτελεστεί καθόλου έργα ασφαλτικά – οδοστρωσία , εισηγείται την παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου μέχρι 12-07-2011, επειδή η καθυστέρηση των εργασιών οφείλεται κυρίως στις έντονες βροχοπτώσεις των μηνών Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου. Επιπλέον λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών ήταν αδύνατη η κατασκευή ασφαλτικής στρώσης στους κοινοτικούς δρόμους όπως περιγράφονται στην μελέτη.

Ως εκ τούτου και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της τοιχοποιίας στα υπό διάνοιξη τμήματα έχει ολοκληρωθεί (ποσοστό 58% του έργου), εισηγούμαστε την παράταση εκτέλεσης των εργασιών μέχρι τις 12-07-2011.

Ακολούθησε τοποθέτηση της Προέδρου της Τ.Κ. Καλοχωρίου κ. Αικατερίνης Μπαλάφα η οποία τόνισε ότι συμφωνεί με την εισήγηση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και την σχετική τοποθέτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Με την θετική ψήφο της εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Καλοχωρίου κας Μπαλάφα Αικατερίνης, εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Δ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ», που εκτελεί η κα Πλούμπη Παρασκευή Ε.Δ.Ε. , μέχρι 12-07-2011 με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 136/2011.

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ

Τ.Υ.

ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα

Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου