



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 7/23-07-2014
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
 Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
 Έδρα: Ελεούσα
 Αρ.Αποφ.: 210/2014

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας
 περαίωσης του έργου: «Κατασκευή τοίχου
 αντιστήριξης και περίφραξη στο Δημοτικό
 Σχολείο Μεγ. Γαρδικίου και κατασκευή
 επιχρισμάτων στο παλαιό Δημαρχείο της Δ.Κ
 Ελεούσας Δήμου Ζίτσας », το οποίο εκτελεί ο
 Ε.Δ.Ε κ. Δημήτριος Ράπτης.

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3^α, σήμερα στις 23 του μήνα Ιουλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20.00 συνήλθε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 14422/18-07-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι δέκα εννιά (19) και συγκεκριμένα οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης | 13. Βλέτσας Αθανάσιος |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος | 14. Μπούτσικος Νικόλαος |
| 3. Χανδόλιας Απόστολος | 15. Κούργιας Φώτιος |
| 4. Γιαννόπουλος Κων/νος | 16. Καραμπίνας Κων/νος |
| 5. Μαρκούλας Αθανάσιος | 17. Τζίμας Δημήτριος |
| 6. Κολιούσης Ευάγγελος | 18. Αγόρος Κων/νος |
| 7. Γαρδικός Βασίλειος | 19. Μάντζιος Σπυριδωνας |
| 8. Πάικας Σπυριδων | |
| 9. Γκαραλέας Δημήτριος | |
| 10. Αλεξούδη-Γκαβρέση
Παρασκευή | |
| 11. Στουγιάννος Νικόλαος | |
| 12. Παπαγγέλης Σπυριδων | |

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

1. Μπαλτά Σταυρούλα
2. Παπαδημητρίου Γεώργιος
3. Δήμος Δημήτριος
4. Κολιός Παναγιώτης
5. Βούζας Χρυσόστομος
6. Παππάς Μάνθος
7. Ράρρας Φώτιος
8. Σταλίκας Γεώργιος

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Μπαλά Σταυρούλα και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δήμος Δημήτριος προσήλθαν στην συνεδρίαση κατά το στάδιο της ενημέρωσης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βλέτσας Αθανάσιος δεν συμμετείχε στη συζήτηση και λήψη απόφασης για το 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, λόγω κωλύματος, ενώ ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Παππάς Παναγιώτης δεν συμμετείχε για τον ίδιο λόγο στο 37^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επί του 30^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γκαραλέα Δημήτριο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την εισήγηση, του θέματος, που έχει ως εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:

Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, έχει σταλεί στο Δήμο το αριθ. 14138/14-07-2014 έγγραφο, με θέμα την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και περίφραξη στο Δημοτικό Σχολείο Μεγ. Γαρδικίου και κατασκευή επιχρισμάτων στο παλαιό Δημαρχείο της Δ.Κ Ελεούσας Δήμου Ζίτσας», το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε κ. Ράπτης Δημήτριος.

Το αντικείμενο του παρόντος έργου αφορά εργασίες καθαίρεσης τμήματος υπάρχοντος τοιχίου αντιστήριξης από αργολιθοδομή που έχει υποστεί ρηγματώση, και κατασκευή νέου επίσης από αργολιθοδομή στο Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Γαρδικίου. Στο υπόλοιπο τμήμα του υπάρχοντος τοιχίου, που βρίσκεται σε καλή κατάσταση, θα γίνει αρμολόγημα αφού πρώτα καθαιρεθούν τα σαθρά αρμολογήματα και εφαρμοστεί υδροαμμοβολή στην επιφάνεια της τοιχοποιίας. Επίσης θα τοποθετηθούν σιδηρά κιγκλιδώματα από ευθύγραμμες ράβδους απλού σχεδίου και ελαιοχρωματισμοί αυτών στην περίφραξη του Δημοτικού Σχολείου. Τέλος, στο κτίριο του παλαιού Δημαρχείου της Δ.Κ Ελεούσας θα γίνει αποκατάσταση σε επιχρίσματα της εξωτερικής τοιχοποιίας.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από πιστώσεις «ΣΑΤΑ».

Ο αρχικός προϋπολογισμός του αλλά και ο συμβατικός ανέρχεται στο ποσό των 11.500,00 €.

Η έναρξη εργασιών του έγινε την 03/02/2014 και ως ημερομηνία περαίωσης είχε οριστεί η 01/08/2014, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί καμία παράταση.

Με το ίδιο έγγραφο, η παραπάνω διεύθυνση του Δήμου εισηγήθηκε την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, μέχρι 31-10-2014, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν στην περιοχή κατά τους μήνες Μαΐου – Ιουνίου (βροχοπτώσεις), καθώς και στην εκκρεμότητα έγκρισης του 1^{ου} Α.Π.Ε.

Προτείνεται η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31/10/2014, με την νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και περίφραξη στο Δημοτικό Σχολείο Μεγ. Γαρδικίου και κατασκευή επιχρισμάτων στο παλαιό Δημαρχείο της Δ.Κ Ελεούσας Δήμου Ζίτσας», που εκτελεί ο Ε.Δ.Ε κ. Ράπτης Δημήτριος, μέχρι 31/10/2014 με την νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

**Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 210/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
Τ.Υ.**

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου