



## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 11/17-10-2013  
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του  
 Δήμου Ζίτσας.

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**  
**ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ**  
 Έδρα: Ελεούσα  
 Αρ.Αποφ.: 286/2013

Λήψη απόφασης για αναγνώριση  
 υποχρέωσης καταβολής τόκων υπερημερίας  
 7.248,81 ευρώ στον ανάδοχο του έργου:  
 «Βελτίωση αγροτικού δρόμου Ζάλλογο-  
 Κατσάμπα» του πρώην Δήμου Μολοσσών, κ.  
 Δημήτριο Τσομπάκο Ε.Δ.Ε.

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3<sup>α</sup>, σήμερα στις 17 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.30 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 19674/11-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής αποφάσεως.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι τέσσερις (24), δηλαδή:

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- |                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης            | 13. Παπαδημητρίου Γεώργιος |
| 2. Χανδόλιας Απόστολος          | 14. Βλέτσας Αθανάσιος      |
| 3. Γιαννόπουλος Κων/νος         | 15. Μπούτσικος Νικόλαος    |
| 4. Μάντζιος Σπυρίδωνας          | 16. Δήμος Δημήτριος        |
| 5. Κολιούσης Ευάγγελος          | 17. Κολιός Παναγιώτης      |
| 6. Γαρδίκος Βασίλειος           | 18. Κούργιας Φώτιος        |
| 7. Πάικας Σπυρίδων              | 19. Βούζας Χρυσόστομος     |
| 8. Ράρρας Φώτιος                | 20. Καραμπίνας Κων/νος     |
| 9. Γκαραλέας Δημήτριος          | 21. Παππάς Μάνθος          |
| 10. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή | 22. Τζίμας Δημήτριος       |
| 11. Στουγιάννος Νικόλαος        | 23. Αγόρος Κων/νος         |
| 12. Παπαγγέλης Σπυρίδων         | 24. Σταλίκας Γεώργιος      |

### ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

1. Σιώζιος Κων/νος
2. Μπαλάτα Σταυρούλα
3. Μαρκούλας Αθανάσιος

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μάντζιος Σπυρίδωνας, Ράρρας Φώτιος και Παπαδημητρίου Γεώργιος προσήλθαν στην συνεδρίαση κατά το στάδιο της ενημέρωσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πάικας Σπυρίδωνας αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 3<sup>ου</sup> εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Στουγιάννος Νικόλαος, Παπαγγέλης Σπυρίδων και Παπαδημητρίου Γεώργιος ύστερα από την ψήφιση του 12<sup>ου</sup> θέματος, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.

Βούζας Χρυσόστομος και Ράρρας Φώτιος αποχώρησαν από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 14<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

**Στη συνεδρίαση παρέστησαν:**

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
- Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του πρώην Δήμου Πασσαρώνος.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να εγκρίνουν την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση, με την διαδικασία του κατεπείγοντος, των παρακάτω θεμάτων, κάτι το οποίο και έγινε αφού τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου το έκαναν δεκτό ομόφωνα:

1.-Αποδοχή πίστωσης ποσού 26.316,96 ευρώ το οποίο προέρχεται από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη δαπάνης μεταφοράς μαθητών κατά σχολική περίοδο 2012-2013.

2.-Αντικατάσταση εκπροσώπου στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης.

3.-Διατύπωση θέσεων και απόψεων του Δήμου αναφορικά με την λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων κατά τις Κυριακές.

4.-Λήψη απόφασης για αναγνώριση υποχρέωσης καταβολής τόκων υπερημερίας 7.248,81 ευρώ στον ανάδοχο του έργου: «Βελτίωση αγροτικού δρόμου Ζάλλογο-Κατσάμπα» του πρώην Δήμου Μολοσσών, κ. Δημήτριο Τσομπίκο Ε.Δ.Ε.

5.-Έγκριση σύστασης κατασκευαστικής Κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κ/Ξ Τάσης Γεώργιος - Χριστιάς Βασίλειος», για την κατασκευή του έργου «έργα αναβάθμισης στην πλατεία Μακρυγιάννη (περιοχή Μάνδρα) Δ.Κ. Ελεούσας, ως και του σχετικού συμφωνητικού σύστασης Κ/Ξ.

**Επί του 4<sup>ου</sup> εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος:**

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γκαραλέα Δημήτριο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την εισήγηση για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως εξής:

1. Το θέμα παραπέμπεται από την Οικονομική Επιτροπή ως μείζονος σημασίας ύστερα από τη διαπίστωση ότι έχουν υπολογισθεί τόσο οι τόκοι υπερημερίας, από καθυστέρηση πληρωμής λογαριασμών όσον και το επιτόκιο υπολογισμού από τον Ανάδοχο, που όμως λανθασμένα έγιναν αποδεκτοί από τη διευθύνουσα το έργο Υπηρεσία (Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών).
2. Η οικονομική επιτροπή παρέπεμψε το θέμα για γνωμοδότηση στον δικηγόρο κ. Βασίλειο Γκούντα, ο οποίος απέστειλε την από 17-10-2013 γνωμοδότησή του την οποία και σας παρουσιάζω συνοπτικά:

α) Το παραπάνω έργο αρχικού προϋπολογισμού 277.000,00€ μετά από δημοπράτηση και έγκριση αφ' ενός μεν του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Απόφαση 5/24-01-2007), αφ' ετέρου δε των αρμοδίων οργάνων του τέως Δήμου Μολοσσών, ανατέθηκε στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «Δημήτριος Τσομπίκος ΕΔΕ» και στις 19-04-2007 υπογράφηκε συμφωνητικό για το ποσό των 217.354,69 € μαζί με Φ.Π.Α. 19% ( μέση έκπτωση 21,53%)

β) Κατά τη φάση κατασκευής του έργου και μετά τη σύνταξη των λογαριασμών η Περιφέρεια Ηπείρου διαβίβασε διαδοχικά στο Δήμο:

- την από 19-08-2009 έγγραφη όχληση του κ. Τσομπίκου Δημητρίου για την καθυστέρηση πληρωμής του 3<sup>ο</sup> Λογαριασμού ποσού 24.020,00 € (με ΦΠΑ 19%), ο οποίος εγκρίθηκε στις 06-02-2009, εκδόθηκε τιμολόγιο στις 30-12-2009 και εξοφλήθηκε την 04-01-2012.

- την από 14-04-2011 έγγραφη όχληση για καθυστέρηση πληρωμής του 4<sup>ου</sup> Λογαριασμού ποσού 38.988,00 € (με ΦΠΑ 19%), ο οποίος εγκρίθηκε την 27-01-2011, εκδόθηκε τιμολόγιο την 01-07-2011 και εξοφλήθηκε την 04-01-2012.
- και την από 03-08-2011 έγγραφη όχληση για καθυστέρηση πληρωμής του 5<sup>ου</sup> Λογαριασμού ποσού 42.531,05 € (με ΦΠΑ 19%), ο οποίος εγκρίθηκε την 03-08-2011, εκδόθηκε τιμολόγιο την 05-07-2011 και εξοφλήθηκε την 10-02-2012.

γ) Με το υπ' αριθμ. 13796/10-05-2012 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ζίτσας και μετά από αίτηση του εργολάβου, εγκρίθηκε στις 10-05-2012 ο 7<sup>ος</sup> Λογαριασμός και αφορά τόκους υπερημερίας για τους προαναφερθέντες λογαριασμούς 3<sup>ο</sup>, 4<sup>ο</sup> και 5<sup>ο</sup> ποσού τόκων 7.248,81 €.

δ) Στις 29-08-2013 με αίτησή του ο Ανάδοχος αιτήθηκε της διάλυσης της εργολαβίας «Βελτίωση Αγροτικού Δρόμου Ζάλογγο Κατσάμπα» σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 του Ν. 1418/1984, άρθρο 48 του Π.Δ. 609/1985 και του άρθρου 62 του Ν.3669/2008.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 53 του Κώδικα Δημοσίων Έργων (Ν. 3669/2008) «αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα των Αναδόχου, πέρα του διμήνου από την υποβολή του, οφείλεται, αν υποβληθεί έγγραφη όχληση και από την ημ/νία υποβολής της τόκος υπερημερίας που υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 38Α) και ο Ανάδοχος μπορεί να διακόψει τις εργασίες, αφού κοινοποιήσει στη Διευθύνουσα Υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση».

Στην περίπτωση μας, από την μελέτη των στοιχείων του φακέλου του έργου, προκύπτει ότι ο Ανάδοχος του έργου και στους 3 προαναφερόμενους Λογαριασμούς εξέδωσε τα αντίστοιχα τιμολόγια μετά την έγγραφη όχλησή του και σε ημερομηνίες που αναφέρονται παραπάνω. Είναι προφανές ότι ο Δήμος δεν μπορούσε να εξοφλήσει τους λογαριασμούς χωρίς την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των τιμολογίων, των κρατήσεων καθώς και των ασφαλιστικών και άλλων ενημερωτήτων που απαιτούνται.

Επομένως ο Δήμος δεν καθίσταται υπερήμερος από την ημερομηνία όχλησης αλλά από την ημερομηνία που συμπληρώθηκε πλήρως ο φάκελος των δικαιολογητικών. (Τιμολόγια, κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές, ενημερότητες, κ.λ.π.)

Τέλος όσον αφορά το ύψος του επιτοκίου υπερημερίας, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μετά την αμφισβήτηση που ανέκυψε από τις αποφάσεις 2812/11 της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 1127 και 1128/2010 του Αρείου Πάγου ως προς την ουσιαστική συνταγματικότητα της διάταξης του άρθρου 21 του Κώδικα των Νόμων περί Δικών του Δημοσίου, το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο με την 25/2012 απόφασή του αποφάνθηκε ότι το Δημόσιο, Δήμοι κ.λ.π. οφείλουν επιτόκιο υπερημερίας 6% και όχι αυτό που ορίζει το άρθρο 4 του Π.Δ. 166/2003.

Στην περίπτωση μας οι τόκοι υπερημερίας υπολογίζονται με επιτόκιο περίπου 8,00%.

3. Πέραν των αναφερομένων στην γνωμοδότηση του δικηγόρου κ. Γκούντα Βασιλείου, καταθέτω για τα πρακτικά τις παρακάτω αποφάσεις:

α. την με αριθμ. 3474/2006 απόφαση του Στ.Ε. (Τμήμα Στ) και

β. την με αριθμ.123/2007 πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα IV), από τις οποίες προκύπτει ο εσφαλμένος υπολογισμός των τόκων υπερημερίας.

Μετά από τα παραπάνω, προτείνω στο Δ.Σ. να αποφασίσει:

1. Να μην αναγνωρίσει την υποχρέωση καταβολής του ποσού των 7.248,81 €, ως τόκων υπερημερίας στον Ανάδοχο του Έργου κ. Τσιμπίκο Δημήτριο.
2. Να ακυρωθεί ο 7<sup>ος</sup> λογαριασμός του έργου που αφορά –μόνο- τον υπολογισμό των τόκων υπερημερίας.
3. Να δώσει εντολή στην Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας για διόρθωση του ως άνω λογαριασμού εφ' όσον αυτή είναι δυνατή, ή για επανυποβολή του από τον Ανάδοχο, αν αυτή δεν είναι δυνατή.
4. Κατά τη διόρθωση ή επανυποβολή του ως άνω λογαριασμού, να εξακριβωθούν οι ημερομηνίες υποβολής από τον Ανάδοχο όλων των σχετικών δικαιολογητικών για την εξέλιξη των “υπερήμερων” λογαριασμών, ώστε να υπολογιστούν ορθά οι χρόνοι των τόκων υπερημερίας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την γνωμοδότηση του Δικηγόρου μας, όσο και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Ακολούθησε τοποθέτηση του Δ.Σ. κ. Βλέτσα Αθανασίου ο οποίος είπε ότι θεωρεί λογική την πρόταση για πληρωμή τόκων υπερημερίας από την χρονική στιγμή που υποβλήθηκε από τον εργολάβο πλήρης ο φάκελος του λογαριασμού του έργου. Τόνισε δε ότι ψηφίζει λευκό, θεωρώντας ότι εκτός από την γνωμοδότηση του δικηγόρου έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται στην εισήγηση και η γνώμη της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, αν επιμένει ή όχι στην άποψη που είχε διατυπώσει κατά την θεώρηση του 7<sup>ου</sup> λογαριασμού. Ιδιαίτερα τόνισε ότι ψηφίζει λευκό επειδή θεωρεί, μετά από τις ερωτήσεις που απηύθυνε προς τον εισηγητή, ότι δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο, από την στιγμή που για οποιοδήποτε λόγο δεν πληρωθεί ο λογαριασμός αυτός, να κληθεί ο Δήμος να επιστρέψει το σύνολο των χρημάτων που έχουν δαπανηθεί για το έργο στο πρόγραμμα που έχει αυτό ενταχθεί, λόγω απένταξής του, που θα οφείλεται στην μη αποπεράτωσή του μέχρι την ημερομηνία που το πρόγραμμα αυτό ολοκληρωθεί.

Ο Δ.Σ. κ. Βούζας Χρυσόστομος στην τοποθέτησή του τόνισε ότι ψηφίζει λευκό θεωρώντας ότι έπρεπε ο δικηγόρος στον οποίο παραπέμφθηκε η υπόθεση, πριν προβεί στην έγγραφη γνωμοδότησή του, να απευθυνθεί στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου η οποία ενέκρινε τον 7<sup>ο</sup> λογαριασμό του έργου, προκειμένου να γνωρίσει τις απόψεις της σχετικά με το θέμα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις σχετικές τοποθετήσεις

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

1. Να μην αναγνωρίσει την υποχρέωση καταβολής του ποσού των 7.248,81 €, ως τόκων υπερημερίας στον ανάδοχο του έργου: «Βελτίωση αγροτικού δρόμου Ζάλογγο- Κατσάμπα» του πρώην Δήμου Μολοσσών, Ε.Δ.Ε. κ. Τσιμπίκο Δημήτριο.
2. Να ακυρωθεί ο 7<sup>ος</sup> λογαριασμός του ανωτέρω έργου, που αφορά –μόνο- τον υπολογισμό των τόκων υπερημερίας.
3. Να δώσει εντολή στην Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ζίτσας για διόρθωση του ως άνω λογαριασμού εφ' όσον αυτή είναι δυνατή, ή για επανυποβολή του από τον Ανάδοχο, αν αυτή δεν είναι δυνατή.
4. Κατά τη διόρθωση ή επανυποβολή του ως άνω λογαριασμού, να εξακριβωθούν οι ημερομηνίες υποβολής από τον Ανάδοχο όλων των σχετικών δικαιολογητικών για την εξέλιξη των “υπερήμερων” λογαριασμών, ώστε να υπολογιστούν ορθά οι χρόνοι

των τόκων υπερημερίας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την γνωμοδότηση του ανωτέρω Δικηγόρου ο οποίος έχει γνωμοδοτήσει σχετικά, όσο και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Βλέτσα Αθανασίου, Μπούτσικου Νικολάου, Κολιού Παναγιώτη, Δήμου Δημητρίου, Βούζα Χρυσόστομου, Καραμπίνα Κων/νου και Παππά Μάνθου οι οποίοι ψήφισαν λευκό, ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κούργιας Φώτιος απουσίαζε κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας.

**Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 286/2013.**

**Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ**

**Τ.Υ.**

**ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Τ.Υ.**

Ακριβές Απόσπασμα  
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Υπηρεσιακός Γραμματέας  
Δημοτικού Συμβουλίου