



## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 11/17-10-2013  
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του  
 Δήμου Ζίτσας.

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**  
**ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ**  
 Έδρα: Ελεούσα  
 Αρ.Αποφ.: 293/2013

Έγκριση χορήγησης παράτασης  
 προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου:  
 «Βελτιώσεις υποδομών στην Τ.Κ.  
 Παλιουρής» αναδόχου Ε.Δ.Ε. κ. Κόντη  
 Νικολάου.

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3<sup>α</sup>, σήμερα στις 17 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.30 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 19674/11-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι τέσσερις (24), δηλαδή:

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- |                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης            | 13. Παπαδημητρίου Γεώργιος |
| 2. Χανδόλιας Απόστολος          | 14. Βλέτσας Αθανάσιος      |
| 3. Γιαννόπουλος Κων/νος         | 15. Μπούτσικος Νικόλαος    |
| 4. Μάντζιος Σπυρίδωνας          | 16. Δήμος Δημήτριος        |
| 5. Κολιούσης Ευάγγελος          | 17. Κολιός Παναγιώτης      |
| 6. Γαρδίκος Βασίλειος           | 18. Κούργιας Φώτιος        |
| 7. Πάικας Σπυρίδων              | 19. Βούζας Χρυσόστομος     |
| 8. Ράρρας Φώτιος                | 20. Καραμπίνας Κων/νος     |
| 9. Γκαραλέας Δημήτριος          | 21. Παππάς Μάνθος          |
| 10. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή | 22. Τζίμας Δημήτριος       |
| 11. Στουγιάννος Νικόλαος        | 23. Αγόρος Κων/νος         |
| 12. Παπαγγέλης Σπυρίδων         | 24. Σταλίκας Γεώργιος      |

### ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

1. Σιώζιος Κων/νος
2. Μπαλτά Σταυρούλα
3. Μαρκούλας Αθανάσιος

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μάντζιος Σπυρίδωνας, Ράρρας Φώτιος και Παπαδημητρίου Γεώργιος προσήλθαν στην συνεδρίαση κατά το στάδιο της ενημέρωσης και πριν από την συζήτηση των θεμάτων.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Πάικας Σπυρίδωνας αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 3<sup>ου</sup> εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Στουγιάννος Νικόλαος, Παπαγγέλης Σπυρίδων και Παπαδημητρίου Γεώργιος ύστερα από την ψήφιση του 12<sup>ου</sup> θέματος, ενώ οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Βούζας Χρυσόστομος και Ράρρας Φώτιος αποχώρησαν από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 14<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

**Στη συνεδρίαση παρέστησαν:**

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
- Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του πρώην Δήμου Πασσαρώνος.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

**Επί του 6<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης :**

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ Γκαραλέα Δημήτριο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του σώματος την εισήγηση για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, που έχει ως εξής:

Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, έχει σταλεί στο Δήμο το αριθ. 19735/11-10-2013 έγγραφο της, με θέμα την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: « Βελτιώσεις υποδομών στην Τ.Κ. Παλιουρής», το οποίο εκτελεί ο Ε.Δ.Ε κ. Κόντης Νικόλαος.

Με το ίδιο έγγραφο, η παραπάνω διεύθυνση του Δήμου εισηγήθηκε την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του συγκεκριμένου έργου, το οποίο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 20% για χρωματουργικά, 0% για σκυροδέματα, και 0% για τοιχοποιία, αναφέροντας ότι οι λόγοι καθυστέρησης εκτέλεσης εργασιών οφείλονται στην παύση εργασιών του έργου εξαιτίας τεχνικών και διαδικαστικών θεμάτων που προέκυψαν, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της έναρξης των εργασιών.

Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνεται η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31/12/2013, με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτιώσεις υποδομών στην Τ.Κ Παλιουρής» το οποίο εκτελεί ο ανάδοχος Ε.Δ.Ε κ. Κόντης Νικόλαος μέχρι 31-12-2013, με τη νόμιμη αναθεώρηση τιμών.

**Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 293/2013.**

**Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ**

**Τ.Υ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ**

**ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ**

**Τ.Υ.**

Ακριβές Απόσπασμα  
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Υπηρεσιακός Γραμματέας  
Δημοτικού Συμβουλίου