



## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 04/02-04-2015  
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του  
 Δήμου Ζίτσας.

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**  
**ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ**  
 Έδρα: Ελεούσα  
 Αρ. Αποφ.: 75/2015

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης  
 εργασιών του έργου «Αντικατάσταση  
 εσωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής  
 Λεκανοπεδίου Δ.Ε. Πασσαρώνος», που εκτελεί  
 η «ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3<sup>α</sup>, σήμερα στις 02 του μήνα Απριλίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθ. 4959/27-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στον αναπληρωτή Πρόεδρο του Τοπικού Συμβουλίου Νέων της Δημοτικής Ενότητας Πασσαρώνος (λόγω παραίτησης της Προέδρου) και στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι έξι (26), δηλαδή:

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- |                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Λιάκος Παναγιώτης     | 14. Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα |
| 2. Σταλίκας Γεώργιος     | 15. Παπαγιαννόπουλος Χρήστος      |
| 3. Βότσικας Αλκιβιάδης   | 16. Γκουγιάννος Ευάγγελος         |
| 4. Σφήκας Νικόλαος       | 17. Γαρδίκος Βασίλειος            |
| 5. Γεωργούλη Γιαννούλα   | 18. Γκαραλέας Δημήτριος           |
| 6. Ράρρας Φώτιος         | 19. Τσακανίκας Δημήτριος          |
| 7. Καρατασίτσας Ανέστης  | 20. Λεοντίου Κων/νος              |
| 8. Μαλισσόβας Παναγιώτης | 21. Χανδόλιας Απόστολος           |
| 9. Γρίβας Περικλής       | 22. Καλογήρου Ιωάννα              |
| 10. Μάστακας Θωμάς       | 23. Βούζας Χρυσόστομος            |
| 11. Μιχάλης Στέφανος     | 24. Καλόγηρος Δημήτριος           |
| 12. Μπότσιου Δημήτρα     | 25. Μανούσης Σωτήριος             |
| 13. Λάμπρου Δημήτριος    | 26. Ματσάγκας Εμμανουήλ           |

### ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Στέφος Θεόδωρος  
 ο οποίος δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα.

#### Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο Δημοτικός

Σύμβουλος κ. Πάρρας Φώτιος ύστερα από την ψήφιση του 7<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βούζας Χρυσόστομος κατά την συζήτηση του 8<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ύστερα από πρόταση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε, ότι τα παρακάτω θέματα τα οποία δεν είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη, είναι κατεπείγοντα και πρέπει να συζητηθούν:

1.-Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Λεκανοπεδίου Δ.Ε. Πασσαρώνος», που εκτελεί η «ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»

2.-Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Γραμμενοχωριών Δ.Ε. Πασσαρώνος», που εκτελεί η «ΓΕ.ΝΙΚ.Η. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ»

3.-Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Κατασκευή δικτύου διευθέτησης ομβρίων υδάτων στα επικίνδυνα τμήματα του οικισμού Άνω Λαψίστας», που εκτελεί ο Ε.Δ.Ε. κ. Ιγνατιάδης Ιγνάτιος.

4.-Εξέταση αιτήσεως Τ.Ο.Ε.Β. Λιθίνου για δωρεάν παραχώρηση χρήσης αίθουσας Δημοτικού Ακινήτου.

5.-Τροποποίηση της υπ' αριθ. 174/2013 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά την ρύθμιση βοσκήσιμων εκτάσεων του Δήμου.

6.-Έγκριση διάθεσης ποσού από τον 2<sup>ο</sup> λογαριασμό του Δήμου (έκτακτα ανειδίκευτα) για χορήγηση έκτακτης επιχορήγησης στη Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.

7.-Τροποποίηση της υπ' αριθ. 64/2015 Α.Δ.Σ. που αφορά την έγκριση και διάθεση πίστωσης για πραγματοποίηση παραδοσιακής εκδήλωσης εορτασμού του πολιούχου της έδρας του Δήμου, Αγίου Γεωργίου.

8.-Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών.

#### **Επί του 1<sup>ου</sup> εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος:**

Ο Πρόεδρος αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αναφερόμενος στο παραπάνω θέμα, έδωσε τον λόγο στην προϊστάμενη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου κα Σιαμπίρη Δέσποινα, η οποία αναφέρθηκε στα κυριότερα σημεία της έγγραφης εισήγησης, που είχε δοθεί έγκαιρα στους Δημοτικούς Συμβούλους, κατατέθηκε προκειμένου να εγγραφεί στα πρακτικά και έχει ως εξής:

«Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, έχει σταλεί στο Δήμο το αριθ. 4276 / 24-03-2015 έγγραφο, με θέμα την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Λεκανοπεδίου, Δ.Ε. Πασσαρώνος», το οποίο εκτελεί η «Ζιώγος Γεώργιος & ΣΙΑ Ο.Ε.»

Το αντικείμενο του παρόντος έργου αφορά στην εκτέλεση των εργασιών που απαιτούνται για την αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης των Τ.Κ. Άνω Λαψίστας, Μεγ. Γαρδικίου και Νεοχωρίου του Δήμου Ζίτσας.

Η χρηματοδότηση του έργου, το οποίο έχει εκτελεστεί σε ποσοστό 99,70%, προέρχεται από Ε.Π. «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ –ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013»

Ο αρχικός προϋπολογισμός του ανέρχονταν στο ποσό των 1.090.000,00 €, ενώ ο συμβατικός στο ποσό των 450.905,76 €.

Η έναρξη εργασιών του έγινε την 01/07/2013 και ως ημερομηνία περαίωσης είχε οριστεί η 01/07/2014.

Παρατάσεις που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα: Έως 31-12-2014 με την υπ' αριθ. 233/2014 Α.Δ.Σ. και έως 31-03-2015 με την υπ' αριθ. 376/2014 Α.Δ.Σ.

Με το ίδιο έγγραφο, η παραπάνω διεύθυνση του Δήμου εισηγήθηκε την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου, μέχρι 31-05-2014, αναφέροντας ότι η καθυστέρηση της εκτέλεσης των τελευταίων εργασιών αποκατάστασης ασφαλικών οδοστρωμάτων στην Τ.Κ. Άνω Λαψίστας, οφείλεται αρχικά, στο ότι ήταν

σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής αγωγού αποχέτευσης ομβρίων που έπρεπε να προηγηθούν της αποκατάστασης και κατόπιν στις έντονες βροχοπτώσεις.

Οι λόγοι για τους οποίους η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών προτείνει την παράταση αυτή είναι:

- Η εκτέλεση των εργασιών αποκατάστασης ασφαλικών οδοστρωμάτων στην Τ.Κ. Άνω Λαψίστας
- Η γνωμοδότηση για την έγκριση του 3ου τελικού (τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Ηπείρου και ακολούθως η έγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο, που πρέπει να δοθούν εντός της προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Σχετικά έχει εκδοθεί και επισυνάπτεται, το υπ' αριθ. 1432/ 1- 04 -2015 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου για την σύμφωνη γνώμη της.

Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνεται η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 31-05-2015».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

— Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Λεκανοπεδίου Δ.Ε. Πασσαρώνος», που εκτελεί η «ΖΙΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», μέχρι 31-05-2015.

**Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 75/2015.**

**Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
Τ.Υ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.  
Τ.Υ.

ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα  
Μ.Ε.Δ

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Υπηρεσιακός Γραμματέας  
Δημοτικού Συμβουλίου