



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 13/22-09-2015
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
 Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
 Έδρα: Ελεούσα
 Αρ. Αποφ.: 234/2015

Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
 Εργασιών, 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και τροποποίηση
 της μελέτης του έργου: «Δίκτυο αποχέτευσης
 ακαθάρτων του οικισμού Ελεούσας»,
 αναδόχου «Κ/Ξ ΒΛΑΧΑΣ Π-Σ Α.Τ.Ε.-
 ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3^α, σήμερα στις 22 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 15849/17-09-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες οι είκοσι τέσσερις (24), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Λιάκος Παναγιώτης | 13. Παπαγιαννόπουλος Χρήστος |
| 2. Σταλίκας Γεώργιος | 14. Γκουγιάννος Ευάγγελος |
| 3. Βότσικας Αλκιβιάδης | 15. Γαρδίκος Βασίλειος |
| 4. Σφήκας Νικόλαος | 16. Γκαραλέας Δημήτριος |
| 5. Γεωργούλη Γιαννούλα | 17. Τσακανίκας Δημήτριος |
| 6. Ράρρας Φώτιος | 18. Λεοντίου Κων/νος |
| 7. Μαλισσόβας Παναγιώτης | 19. Χανδόλιας Απόστολος |
| 8. Γρίβας Περικλής | 20. Καλογήρου Ιωάννα |
| 9. Μάστακας Θωμάς | 21. Καλόγηρος Δημήτριος |
| 10. Μιχάλης Στέφανος | 22. Στέφος Θεόδωρος |
| 11. Μπότσιου Δήμητρα | 23. Μανούσης Σωτήριος |
| 12. Λάμπρου Δημήτριος | 24. Ματσάγκας Εμμανουήλ |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καρατασίτσας Ανέστης
2. Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα
3. Βούζας Χρυσόστομος

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επί του 6^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης:

Στο συγκεκριμένο θέμα συμμετείχε με δικαίωμα ψήφου ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ελεούσας κ. Αθανασίου Δημήτριος.

Ο Πρόεδρος αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αναφερόμενος στο παραπάνω θέμα έδωσε τον λόγο στην προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος του Δήμου κα Σιαμπίρη Δέσποινα, η οποία, αναφέρθηκε στα κυριότερα σημεία της έγγραφης εισήγησης, που είχε δοθεί έγκαιρα στους Δημοτικούς Συμβούλους, κατατέθηκε προκειμένου να εγγραφεί στα πρακτικά και έχει ως εξής:

«Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, έχει διαβιβασθεί, με το υπ' αριθ. 15851/17-09-2015 έγγραφό της, ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου: «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Ελεούσας» με ανάδοχο την Κ/Ξ ΒΛΑΧΑΣ Π-Σ ΑΤΕ – ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ.

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων συνολικού μήκους 15.640,00μ. στην Δ.Κ. Ελεούσας του Δήμου Ζίτσας. Το αποχετευτικό δίκτυο θα κατασκευασθεί από σωλήνες αποχέτευσης PVC σειράς 41, εσωτερικών διατομών 200mm (μήκους 14.280,00μ), 250mm (μήκους 1.230,00μ) και 630mm (μήκους 130,00μ). Στο δίκτυο θα κατασκευαστούν φρεάτια επισκέψεως και φρεάτια πτώσης. Επίσης προβλέπεται να κατασκευαστεί ένα αντλιοστάσιο και σ' αυτό θα τοποθετηθούν δύο υποβρύχιες αντλίες ακαθάρτων υδάτων που θα λειτουργούν εναλλάξ. Τέλος, θα κατασκευαστεί ο αγωγός μεταφοράς των ακαθάρτων από το αντλιοστάσιο στον υφιστάμενο συλλεκτήριο αγωγό που οδηγεί στον βιολογικό καθαρισμό.

Η χρηματοδότηση του έργου προέρχεται από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. Ταμείο Συνοχής και Εθνικούς Πόρους & Πιστώσεις του Δήμου Ζίτσας.

Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχονταν στο ποσό των 5.075.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ενώ ο συμβατικός αλλά και ο προϋπολογισμός με βάση τον 1ο Α.Π.Ε. στο ποσό των 2.463.967,18€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι λόγοι που επέβαλαν την σύνταξη του 1ου Α.Π.Ε είναι οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων των επί μέρους εργασιών που προκύπτουν κατά την εκτέλεση του έργου και την προσθήκη δύο (2) νέων τιμών. Συγκεκριμένα η ανάγκη σύνταξης του 1^{ου} ΑΠΕ προέκυψε προκειμένου:

A) Να περιληφθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων που προέκυψαν από τη διαφορά προμετρήσεων και των επιμετρητικών στοιχείων των εργασιών που ήδη εκτελέστηκαν

B) Να περιληφθούν νέες τιμές εργασιών απαραίτητες για τη λειτουργικότητα και αρτιότητα του όλου έργου. Ήτοι

NT1 αφορά τη φορτοεκφόρτωση των γαιωδών υλικών καθώς το εναπομείναν γεωειδές υλικό των εκσκαφών πρέπει να απομακρύνεται από το χώρο των εργασιών μετά την επανεπίχωση του σκάμματος.

NT2 αφορά την τοποθέτηση του αγωγού ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες PVC της σειράς 41, $D_{εσ}=160$ mm με τον εγκιβωτισμό από άμμο ο οποίος θα τοποθετηθεί για τη συμπλήρωση των αγωγών των παροχών που ξεπερνούν τα 5μ μήκους.

Επίσης προέκυψε ανάγκη τροποποίησης της μελέτης του έργου κυρίως:

1) λόγω κατασκευής επιπλέον μέτρων δικτύου καθώς:

- 750μ δικτύου εμπεριέχονται στα σχέδια της μελέτης και δεν προμετρούνται
 - προκύπτει διαφορά 350μ δικτύου από τα επιμετρητικά στοιχεία λόγω κεκλιμένων επιφανειών τοποθέτησης σωλήνων (δρόμοι με μεγάλη κλίση).
 - προκύπτει διαφορά 150μ δικτύου λόγω λάθους υψομέτρου (ψηλότερο) στο φρεάτιο σύνδεσης με τον αγωγό βαρύτητας που καταλήγει στο βιολογικό καθαρισμό, συνεπώς η σύνδεση πρέπει να γίνει σε επόμενο φρεάτιο του ήδη υπάρχοντος δικτύου του οποίου το βάθος επιτρέπει ροή βαρύτητας
- 2) επειδή απαιτείται μεταφορά της θέσης κατασκευής του αντλιοστασίου καθώς η θέση που υποδεικνύεται στη μελέτη είναι ενδεικτική και παρουσιάζεται εντός του οδοστρώματος οδού. Συνεπώς καθίσταται αδύνατη η κατασκευή του κτιρίου των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποφασίστηκε με την υπ' αριθμ. 164/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου η μεταφορά του αντλιοστασίου στο πλησιέστερο δημοτικό χώρο δηλαδή σε απόσταση 220μ από την προβλεπόμενη θέση στη μελέτη.
- 3) επειδή συντάχθηκε η στατική μελέτη του κτιρίου του αντλιοστασίου καθώς δεν είχε συμπεριληφθεί στην αρχική μελέτη.
- 4) το άθροισμα των επιπλέον μέτρων δικτύου συμπαρασύρει αυξητικά και όλες τις εργασίες κατασκευής ήτοι εκσκαφές, επιχώσεις, διαστρώσεις, αντιστηρίξεις, αποκαταστάσεις κ.τ.λ

Σχετικά έχει εκδοθεί η υπ' αριθμ. 11/330/10.09.2015 (ΘΕΜΑ 34^ο) Γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων με θέμα : Γνωμοδότηση για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ (τακτ/κου) και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και τροποποίησης της μελέτης του έργου «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Ελεούσας» του Δήμου Ζίτσας αναδόχου Κ/Ξ ΒΛΑΧΑΣ Π-Σ ΑΤΕ -ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Α.Τ.Ε.Β.Ε. καθώς και η υπ' αριθμ. οικ.11507 9246/201523843/12.12.2014 Διατύπωση Σύμφωνης Γνώμης για την Τροποποίηση Σύμβασης του Υποέργου (1) "ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΕΟΥΣΑΣ" της Πράξης (340169) "ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΕΟΥΣΑΣ" της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" ΤΟΜΕΑΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνεται η έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ καθώς και η τροποποίηση της μελέτης του έργου: «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Ελεούσας» Δήμου Ζίτσας, το οποίο εκτελεί η «Κ/Ξ ΒΛΑΧΑΣ Π-Σ ΑΤΕ – ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ»,

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, τις σχετικές τοποθετήσεις και την σύμφωνη γνώμη και θετική ψήφο του Προέδρου της Δ.Κ. Ελεούσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ καθώς και την τροποποίηση της μελέτης του έργου: «Δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού Ελεούσας» Δήμου Ζίτσας, το οποίο εκτελεί η «Κ/Ξ ΒΛΑΧΑΣ Π-Σ ΑΤΕ – ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΤΕΒΕ»,

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 234/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Τ.Υ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
Τ.Υ.

ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ