



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
 Έδρα: Ελεούσα
 Αρ.Αποφ.: 450/2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 24/24-11-2011
 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών, έπειτα από αυτοψία, για το έργο «Υδρευση Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Μολοσσών» του οποίου ανάδοχος είναι ο Ε.Δ.Ε κ. Βαρέσης Κων/νος.

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3^α, σήμερα στις 24 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.30' συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 27653/18-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικής αποφάσεως.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης οι είκοσι έξι (26), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1. Παππάς Παναγιώτης | 16.Βλέτσας Αθανάσιος |
| 2. Σιώζιος Κωνσταντίνος | 17.Μπούτσικος Νικόλαος |
| 3. Χανδόλιας Απόστολος | 18.Δήμος Δημήτριος |
| 4. Μπαλτά Σταυρούλα | 19.Κολιός Παναγιώτης |
| 5. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος | 20.Σταλίκας Γεώργιος |
| 6. Μάντζιος Σπυρίδωνας | 21.Κούργιας Φώτιος |
| 7. Μαρκούλας Αθανάσιος | 22.Βούζας Χρυσόστομος |
| 8. Κολιούσης Ευάγγελος | 23.Καραμπίνας Κων/νος |
| 9. Γαρδίκος Βασίλειος | 24.Παππάς Μάνθος |
| 10. Πάϊκας Σπυρίδων | 25.Τζίμας Δημήτριος |
| 11.Ράρρας Φώτιος | 26.Αγόρος Κων/νος |
| 12. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή | |
| 13. Στουγιάννος Νικόλαος | |
| 14. Παπαγγέλης Σπυρίδων | |
| 15. Παπαδημητρίου Γεώργιος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ Δ. Σ.

1. Γκαραλέας Δημήτριος

ο οποίος δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Ρογκότης Δημήτριος.
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
- Η Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Νέων του πρώην Δήμου Πασσαρώνος.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Σταυρούλα Μπαλτά αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 14^{ου} θέματος, ενώ είχε προηγηθεί η αποχώρηση του

Δημοτικού Συμβούλου κ. Μάνθου Παππά κατά την συζήτηση του 10^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Επί του 31^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Γαρδίκο Βασίλειο, ο οποίος εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, είπε:

Στις 16-11-2011 μας κοινοποιήθηκε από την Τ.Υ.Δ.Κ. το με αριθμ. πρωτ.: 53463 έγγραφο με θέμα: Αποστολή έκθεσης αυτοψίας στο έργο «Υδρευση Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Μολοσσών». Χωρίς να θέλω να σχολιάσω άλλη υπηρεσία που σήμερα ανήκει στο Δήμο Ιωαννιτών για τη μορφή του εγγράφου, σας γνωρίζω ότι το έγγραφο αναφέρεται στη σύνταξη του πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του εν λόγω έργου. Το έργο αυτό ήταν αρχικού προϋπολογισμού 1.300.000,00€ και χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.

Στις 27-05-2009 (αρ. πρωτ.: 2492/27-5-2008/Δ. Μολοσσών) υπεγράφη το συμφωνητικό με τον ανάδοχο κ. Κων/νο Βαρέση με συμβατικό ποσό 707.672,13€ - έκπτωση 45,71%.

Στις 03-08-2010 (αρ. πρωτ.: 3809/3-08-2010) υπεγράφη το συμφωνητικό με τον ανάδοχο κ. Κων/νο Βαρέση συμπληρωματικής σύμβασης ποσού 165.000,00€, χρηματοδότησης ιδίων πόρων, με έκπτωση 46%.

Στις 03-06-2009 (αρ. πρωτ.: 11368/03-06-2009) έγγραφο της Τ.Υ.Δ.Κ., ορίζει ως επιβλέποντες του έργου τον κ. Βασίλη Βαρτζιώτη Αγρ. Τοπογράφο Μηχ/κο της Τ.Υ.Δ.Κ. και την κα. Μαρία Παπαθεοδώρου, Πολιτικό Μηχ/κο του Δήμου, με καθήκοντα ελέγχου και εφαρμογής της μελέτης.

Η αρχική σύμβαση αφορούσε το κομμάτι του αγωγού και της διέλευσής του από το Δεσποτικό έως τη Βουσαρά και η συμπληρωματική σύμβαση την καλλιέργεια των υδρομαστεύσεων, την κατασκευή της δεξαμενής και άλλες εργασίες.

Στο εν λόγω έργο υποβλήθηκε από τον ανάδοχο – σύμφωνα με το Ν.3669/2008, άρθρο 58, παρ. 4 δήλωση βλαβών από ανωτέρα βία, όπου αναφέρονται οι ζημιές που προκλήθηκαν από τη θεομηνία στις 04-12-2010 καθώς και το ύψος της εκτίμησης ζημιάς το οποίο ανέρχεται σε 73.166,66€ με Ε.Ο. 18% και χωρίς Φ.Π.Α., δηλαδή στο ποσό των 97.621,68€ (συμπεριλαμβανομένου Ε.Ο. 28% και Φ.Π.Α.).

Στις 08-12-2010 έγινε η έκθεση αυτοψίας σύμφωνα με το άρθρο 58, παρ. 5 του Ν.3669/2008 του επιβλέποντα για την εξακρίβωση των όσων δηλώθηκαν με την ανωτέρω δήλωση του αναδόχου.

Στις 09-12-2010 η Τ.Υ.Δ.Κ. απευθύνεται στο Δήμο Μολοσσών (στην Προϊσταμένη Αρχή) για τη σύσταση Επιτροπής για τη διαπίστωση των βλαβών στο εν λόγω έργο, προτείνοντας παράλληλα ως μέλος της έναν υπάλληλό της τον κ. Τάσση Κων/νο, Τεχν. Μηχ/κο Ηλεκτρολόγο και ζητώντας από το Δ.Σ. να πάρει απόφαση ορίζοντας δύο ακόμη τεχνικούς υπαλλήλους.

Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. του Δήμου Μολοσσών δεν έχει καθαρογραφεί, ούτε έχει υπογραφεί, ούτε τηρήθηκε η διαδικασία έγκρισής της - επικύρωσής της, δεν πάρθηκε ποτέ, δεδομένου ίσως και του γεγονότος ότι έληγε η θητεία και ενδεχόμενα να μην μπορούσε να πάρει και απόφαση.

Στη συνέχεια, και εξαιτίας του ότι δεν ολοκληρώθηκε η εκ του νόμου προβλεπόμενη διαδικασία, το Δ.Σ. του Δ. Ζίτσας με την 111/2011/15-03-2011 απόφαση, όρισε ως Επιτροπή τους κ.κ. Καρατζά Ι., Πολιτικό Μηχ/κο, ως πρόεδρο, τη Σιαμπίρη Δεσπ., Αγρ. Τοπογράφο Μηχ/κο και τον Τάσση Κων/νο Τεχν. Μηχ/κο Ηλεκτρολόγο. Η Επιτροπή έλαβε τον ορισμό της, με αποδεικτικό επίδοσης, κατόπιν του χρόνου που απαιτήθηκε για την νομιμοποίηση της απόφασης κ.λ.π., στις 21-04-2011 (ημέρα Πέμπτη).

Η Επιτροπή άμεσα προέβη σε επιτόπια εξέταση σε αντιπαράσταση με τον ανάδοχο.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου έληξε στις 30-12-2010, όπως προκύπτει και από την βεβαίωση περαίωσης του έργου, σύμφωνα και με την από 30-06-2011 έκθεση περαίωσης του επιβλέποντα.

Η επιτροπή συνέταξε το πρωτόκολλο και μας το υποβάλει. Η καθυστέρηση της υποβολής οφείλεται στο γεγονός ότι οι τιμές μονάδες των εργασιών αποκατάστασης

προέκυψαν μετά από διαπραγματεύσεις με τον ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 58, παρ. 6 του Ν.3669/2008, λόγω του ότι ο ανάδοχος έχει απομακρύνει από το έργο τις εργοταξιακές του εγκαταστάσεις.

Έτσι λοιπόν το πρωτόκολλο αναφέρει ότι το κόστος αποκατάστασης ανέρχεται σε 60.000,00€ συνολικά.

Πριν μπω στην ανάλυση του πρωτοκόλλου μια διευκρίνιση για τη μελέτη του έργου (δηλαδή τη διέλευση του αγωγού). Η αρχική μελέτη που συντάχθηκε από την Τ.Υ.Δ.Κ. προέβλεπε τη διέλευση του αγωγού δίπλα στην Εθνική οδό Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας (σημειώνω ότι αυτήν τη μελέτη δεν τη βρήκα ποτέ).

Στις 08-10-2008 απεστάλη στο Δήμο Μολοσσών με το έγγραφο με αριθμ. πρωτ.: 87714/21107 της Τ.Υ.Δ.Κ. με θέμα επικαιροποιημένη – τροποποιημένη αποστολή της μελέτης με αριθμ. 105/2008 για το έργο Ύδρευση Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Μολοσσών. Αυτή ήταν και η μελέτη που δημοπρατήθηκε. Στη μελέτη αυτή δεν προβλεπόταν ο τρόπος διέλευσης των ρεμάτων.

Η επιτροπή συνέταξε το πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών, όπου αναλύονται οι απαιτούμενες εργασίες και το κόστος αυτών για την αποκατάσταση των ζημιών, ώστε να μην υπάρξει κίνδυνος καταστροφής του έργου.

Το εν λόγω έργο ολοκληρώθηκε από τον ανάδοχο σύμφωνα με τη μελέτη, τις εντολές της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και του Κυρίου του έργου (πρώην Δήμος Μολοσσών).

Σύντομη περιγραφή του έργου:

Ο αγωγός τοποθετήθηκε κατάλληλα στον αγροτικό δρόμο που διανοίχθηκε και οδηγεί στο αντλιοστάσιο, η κατασκευή του οποίου περιλαμβάνονταν στις εργασίες του έργου. Από το αντλιοστάσιο ο αγωγός συνεχίζεται μέχρι το τέλος του αγροτικού δρόμου.

Στον αγροτικό δρόμο διέρχονται κάθετα πέντε (5) χείμαρροι, επομένως υπάρχουν πέντε διαβάσεις, όπου για να τοποθετηθεί ο αγωγός ύδρευσης στον αγροτικό δρόμο απαιτούνταν η κατασκευή τεχνικών – διαβάσεων.

Τοποθετήθηκαν απλά αγωγοί ομβρίων υδάτων, τσιμεντοσωλήνες διαμέτρου Φ800mm έως και Φ1000mm νομίζω, οι οποίες κατασκευάστηκαν από το Δήμο, δεν είναι σαφές πως κατασκευάστηκαν και πάνω σε αυτές έγινε η διέλευση του αγωγού.

Δεν κατασκευάστηκαν από την εργολαβία και δεν πληρώθηκε για αυτά ο ανάδοχος από την εν λόγω εργολαβία.

Πάω λοιπόν στο Πρωτόκολλο που λέει τα εξής ότι κατά την αυτοψία της Επιτροπής διαπιστώθηκε ότι:

- στα τμήματα (πέντε διαβάσεις) του αγροτικού δρόμου που διέρχονται οι χείμαρροι, οι αγωγοί ομβρίων είχαν ολισθήσει από την αρχική τους θέση, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει ο αγωγός ύδρευσης να βρεθεί «στον αέρα» . ,
- έχουν παρασυρθεί τα υλικά επίχωσης εκατέρωθεν των αγωγών ομβρίων.
- σε μήκος περίπου τριάντα μέτρων (30μ.) επί της αγροτικής οδού, το υλικό επίχωσης του ορύγματος του αγωγού ύδρευσης έχει παρασυρθεί από τα όμβρια ύδατα και έχει αποκαλυφθεί ο αγωγός.

Για την αποκατάσταση των ζημιών αυτών, και την οχύρωση του έργου της ύδρευσης, απαιτούνται οι ακόλουθες εργασίες:

Α) στις τέσσερις από τις πέντε διαβάσεις ρέματος, θα τοποθετηθούν ορθογώνια στοιχεία από σκυρόδεμα διαστάσεων 2,00μ.Χ1,60μ., για την τοποθέτησή τους απαιτούνται:

- εργασίες εκσκαφών τάφρων ή διωρύγων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη, με τη φόρτωση των προϊόντων και τη μεταφορά τους σε χώρος απόθεσης.
- η προμήθεια και η επίχωση με αμμοχαλικώδη υλικά, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης, της διατομής της διάβασης που απομένει μετά την τοποθέτηση του ορθογώνιου στοιχείου
- η κατασκευή βάσης από σκυρόδεμα, συμπεριλαμβανομένου διπλού πλέγματος (σιδηρός οπλισμός B500C), για την τοποθέτηση του ορθογώνιου στοιχείου και των δύο πτερυγότοιχων

- κατασκευή πτερυγότοιχων εκατέρωθεν του ορθογώνιου στοιχείου
- η επίχωση των πτερυγότοιχων του ορθογώνιου στοιχείου, με λιθορριπή προστασίας κοίτης και πρανών
- τοποθέτηση του ορθογώνιου στοιχείου από σκυρόδεμα, διαστάσεων 2,00μ.Χ1,60μ.

Β) στην πέμπτη διάβαση ρέματος θα κατασκευαστεί ιρλανδική διάβαση πλάτους 5μ., οι εργασίες που απαιτούνται είναι:

- εργασίες εκσκαφών σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες και βραχώδες
- κατασκευή της τάφρου με οπλισμό, πλέγμα STIV (S500s) και σκυρόδεμα

Γ) επίχωση του ορύγματος του αγωγού ύδρευσης, όπου έχει αποκαλυφθεί ο αγωγός, με θραυστό υλικό λατομείου για μήκος 50μ., πλάτους 0,60μ. και πάχος 0,30μ.

Στη συνέχεια επισυνάπτεται η προμέτρηση και ο προϋπολογισμός των ανωτέρω εργασιών που προτείνει η επιτροπή για την αποκατάσταση των ζημιών στις διαβάσεις των χειμάρρων, ώστε να εξασφαλιστεί η σταθερότητα του αγωγού ύδρευσης που διέρχεται από αυτές, με στόχο να είναι εφικτή η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του έργου. Σημειώνεται ότι, ως προς την αρχική διαπραγμάτευση των απαιτήσεων του αναδόχου, οι τιμές μονάδος των εργασιών που περιλαμβάνονται στον κάτωθι προϋπολογισμό προέκυψαν από διαπραγμάτευση της με τον ανάδοχο.

Κλείνοντας εισηγούμαι:

Την έγκριση του Πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου: «Υδρευση Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Μολοσσών», αναδόχου Κων/νου Βαρέση.

Το ποσό των 60.000,00€ θα καλυφθεί με ιδίους πόρους του Δήμου με σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και οποιεσδήποτε νόμιμες διαδικασίες απαιτηθούν.

Τέλος θέλω να σας γνωρίσω ότι στην περίπτωση που το Δ.Σ. δεν εγκρίνει το πρωτόκολλο πρέπει να γνωρίζουμε ότι η αποκατάσταση προβλέπεται με τη σύνταξη εκ νέου μελέτης – δημοπρασίας- αδειοδοτήσεις και χρόνο. Κάτι το οποίο θα οδηγούσε σε μακροχρόνια αναστολή λειτουργίας του έργου εξαιτίας αυτού του γεγονότος.

Αν λάβουμε υπόψη και τη μελέτη που ετοιμάζουμε για την επέκταση του εν λόγω δικτύου και την πρόθεσή μας για την υποβολή της στο ΕΣΠΑ για την υδροδότηση επιπλέον οικισμών, νομίζω ότι το Δ.Σ. πρέπει να εγκρίνει το Πρωτόκολλο.

Ακολούθησε τοποθέτηση του επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ» κ. Τζίμα Δημητρίου ο οποίος είπε ότι σαν παράταξη ψηφίζουν λευκό καθώς δεν είναι γνώστες της διαδικασίας που προβλέπεται να ακολουθηθεί στις συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, το πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών και την σχετική τοποθέτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την έγκριση του πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών του έργου: «Υδρευση Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Μολοσσών», αναδόχου Κων/νου Βαρέση.

Το ποσό των 60.000,00€ θα καλυφθεί με ιδίους πόρους του Δήμου με σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και οποιεσδήποτε νόμιμες διαδικασίες απαιτηθούν.

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ» κ. Τζίμα Δημητρίου και Αγόρου Κων/νου, οι οποίοι ψήφισαν λευκό.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 450/2011

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

ΠΑΠΠΑΣ ΜΑΝΘΟΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ.

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου